

Dirección Jurídica

PVM

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ASCENSORES EN 03 COMUNIDADES”

LÍNEA 2: “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ASCENSOR COMUNIDAD CARLOS ANTÚNEZ N°1843”

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Y

TESLA ASCENSORES LIMITADA

En Providencia, a 28 JUL 2026 entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, RUT N°69.070.300-9, representada por su Alcalde don JAIME BELLOLIO AVARIA, [REDACTED] cédula nacional de identidad N° [REDACTED], ambos con domicilio en Avda. Pedro de Valdivia N°963, de esta comuna, en adelante “la Municipalidad”; y la empresa contratista TESLA ASCENSORES LIMITADA, RUT N°77.081.728-5, representada por don GABRIEL BENEDICTO ESPINOZA ARANCIBIA, [REDACTED] cédula nacional de identidad N° [REDACTED], ambos con domicilio en calle El Roble N°1091, comuna de Recoleta, en adelante “la empresa contratista”; se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.676 de 20 de noviembre de 2025, se adjudicó a la empresa TESLA ASCENSORES LIMITADA, RUT N°77.081.728-5, la LÍNEA 1: "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ASCESOR COMUNIDAD CARLOS ANTUNEZ N°1867", LÍNEA 2 "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ASCENSOR COMUNIDAD CARLOS ANTUNEZ N°1843" y LÍNEA 3: "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ASCENSOR COMUNIDAD DR. PEDRO LAUTARO FERRER N°3357" de la propuesta pública para las obras FONDEVE "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ASCENSORES EN 03 COMUNIDADES", adquisición Mercado Público ID 2490-81-LP25; que, mediante Decreto Alcaldicio EX.SECPLA N° 134 de 3 de junio de 2026, se autorizó un aumento de plazo de 30 días corridos, a contar del 5 de junio de 2026, para la obra FONDEVE LÍNEA 3: "SUMINISTRO , INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ASCENSOR COMUNIDAD DR. PEDRO LAUTARO FERRER N°3357", de la obra antes mencionada; que, mediante Decreto Alcaldicio EX.SECPLA N° 135 de 3 de junio de 2026, se autorizó un aumento de plazo de 30 días corridos, a contar del 5 de junio de 2026, para la obra FONDEVE LÍNEA 2: "SUMINISTRO , INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ASCENSOR COMUNIDAD CARLOS ANTÚNEZ N°1843", de la obra antes mencionada; que, mediante Decreto Alcaldicio EX.SECPLA N°136 de 3 de junio de 2026, se autorizó un aumento de plazo de 30 días corridos, a contar del 5 de junio de 2026, para la obra FONDEVE LÍNEA 1: "SUMINISTRO , INSTALACIÓN

VISACIONES	
DIRECCIÓN JURÍDICA	
	
PROV. DE ASSESOR	
DIRECCIÓN CONTROL	
	
PROV. 3 DE 8 DE 26	
CONTRATO N° 110	
DE FECHA	

Y CERTIFICACIÓN DE ASCENSOR COMUNIDAD CARLOS ANTÚNEZ N°1867", de la obra antes mencionada; que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N°1.091 de 3 de julio de 2026 se autorizó la obra Extraordinaria N°1 respecto de la obra FONDEVE LÍNEA 3: "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ASCENSOR COMUNIDAD DR. PEDRO LAUTARO FERRER N°3357", respecto de la obras FONDEVE "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ASCENSORES EN 03 COMUNIDADES"; que, según lo señalado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°170-2026 de 24 de junio de 2026 de la Secretaría Comunal de Planificación, en el Memorándum N°11031 de 24 de junio de 2026 de la Secretaría Comunal de Planificación; y finalmente conforme lo dispuesto en el **Decreto Alcaldicio EX. N°1092 de 3 de julio de 2026**, la Municipalidad autoriza la ejecución de la Obra Extraordinaria N°1, respecto de la obra FONDEVE LÍNEA 2: "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ASCENSOR COMUNIDAD CARLOS ANTÚNEZ N°1843", respecto de la obras FONDEVE "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ASCENSORES EN 03 COMUNIDADES", adjudicada mediante Decreto Alcaldicio EX.N° 1.676 de 20 de noviembre de 2025, a la empresa TESLA ASCENSORES LIMITADA, RUT N°77.081.728-5, que se indica a continuación:

OBRA EXTRAORDINARIA N° 1			VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	
ITEM				
1.-	RETIRO, SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA TRAMPILLA 1,2x1,8M	UF	44,5317	
	TOTAL	UF	44,5317	

VISACIONES

DIRECCIÓN JURÍDICA

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

DIRECCIÓN JURÍDICA

DIRECTOR

PROV. DE SEDE

DIRECCIÓN CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

CONTRALOR

PROV. DE SEDE

CONTRATO N° 110

DE FECHA

El valor total de la Obra Extraordinaria N°1 asciende a la suma de UF 44,5317.- IVA incluido.

SEGUNDO: Se deja establecido que el nuevo valor total del contrato asciende a la suma de UF 1.653,3165.- IVA incluido, considerando la Obra Extraordinaria N°1.

TERCERO: La Obra Extraordinaria N°1 corresponde al 2,7 % del monto original del contrato.

CUARTO: La Obra Extraordinaria N°1 requiere un aumento de plazo de 15 días corridos quedando el plazo total de la obra en 195 días corridos.

QUINTO: La personería de don Jaime Bellolio Avaria para representar a la Municipalidad de providencia consta en Acta Complementaria de Proclamación, dictada por el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, con fecha 29 de noviembre de 2024, y la personería de don Gabriel Benedicto Espinoza Arancibia, consta de escritura pública de Modificación de Sociedad, de fecha 23 de septiembre del año 2021, celebrada ante Notario Público don Gino Beneventi Alfaro, interino de la cuadragésima quinta Notaría de Santiago, documentos que no se insertan por ser conocidos por ambas partes.

SEXTO: Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.




Providencia

Vida Buena

SÉPTIMO: El presente instrumento se firma en un original y el Municipio fotocopiará un ejemplar del mismo tenor y fecha, quedando éste en poder del contratista y el original, en poder de la Municipalidad.



Gabriel Benedicto Espinoza Arancibia
C.I.N°: 10.766.615-K
Representante Legal
Tesla Ascensores Ltda.


Jaime Bellolio Avaria
Alcalde
Municipalidad de Providencia

Contrato en Trámite N° 104

VISACIONES	
DIRECCIÓN JURÍDICA	
	
PROV. DE	DE
DIRECCIÓN CONTROL	
	
PROV. DE	DE
CONTRATO N° <u>110</u>	
DE FECHA	