



Dirección Jurídica  
RRF/JNF

**MODIFICACION DE CONTRATO**

**"MEJORAMIENTO INSTALACIONES DE SEGURIDAD BARRIO  
PARQUES BUSTAMANTE - BALMACEDA"**

**MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA**

**Y**

**SISTESA SPA**

En Providencia, a **12 DIC. 2022** entre la **MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA**, RUT **N°69.070.300-9**, representada por su Alcaldesa doña **EVELYN MATTHEI FORNET**, [REDACTED], [REDACTED], cédula nacional de identidad N° [REDACTED], ambas con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N° 963, comuna de Providencia, en adelante "la Municipalidad"; y la empresa **SISTESA SPA**, RUT N° **76.564.570-0**, representada legalmente por don **LADISLAU CLAUDIO REVEZS MICHELS**, [REDACTED], Rut N°: [REDACTED], ambos con domicilio en calle [REDACTED], en adelante "la empresa contratista", se ha convenido lo siguiente:

*Contrato  
N° 233  
04/2021*

**PRIMERO:** Que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N°657 de 17 de mayo de 2022, se adjudicó la propuesta pública para el "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DE SEGURIDAD BARRIO PARQUES BUSTAMANTE - BALMACEDA", a la empresa **SISTESA SPA**, RUT.N°**76.564.570-0**, adquisición Mercado Público ID **2490-16-LQ22**; Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.062 de 3 de agosto de 2022, se modificó el punto N°3 del Decreto Alcaldicio EX.N°657 de 17 de mayo de 2022 en el sentido de dejar establecido que, a contar del 28 de julio de 2022, la Inspección Municipal del Contrato (en adelante IMC) estará a cargo de la Dirección de Infraestructura y el funcionario encargado será don **ALEX ENRIQUE HERRERA LARA**; El Control de Registro de Obligaciones N°192-2022 de 12 de octubre de 2022 de la Secretaría Comunal de Planificación; El Memorándum N°18.686 de 11 de octubre de 2022 de la Dirección de Infraestructura.

**SEGUNDO:** Mediante el presente acto y por Decreto Alcaldicio EX. N° 1598 de 15 de noviembre del año 2022, autorizase la ejecución de la Obra Extraordinaria N°1 respecto del contrato para el "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DE SEGURIDAD BARRIO PARQUES BUSTAMANTE - BALMACEDA", adjudicado mediante Decreto Alcaldicio EX. N°657 de 17 de mayo de 2022, a la empresa **SISTESA SPA**, RUT.N°**76.564.570-0**, de acuerdo al siguiente detalle:

**OBRA EXTRAORDINARIA N°1**

ITEM	VALOR IVA INCLUIDO
<b>1 PS. CONSTITUCION &amp; DARDIGNAC</b>	
1.1 Retiro poste existente, demolición fundación existente y disposición final de los escombros.	\$ 1.726.839
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.726.839</b>

El valor total la Obra Extraordinaria N°1 asciende a la suma de **\$1.726.839.- IVA incluido.**



**TERCERO:** Autorizase el Aumento de Obra N°1 respecto del contrato para el "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DE SEGURIDAD BARRIO PARQUES BUSTAMANTE - BALMACEDA", adjudicado mediante Decreto Alcaldicio EX. N°657 de 17 de mayo de 2022, a la empresa SISTESA SPA, RUT.N°76.564.570-0, de acuerdo al siguiente detalle:

**AUMENTO DE OBRA N°1**

ITEM		VALOR IVA INCLUIDO
1	<b>PROVISION DE PUNTOS DE TELEVIGILANCIA</b>	
1.2	Poste circular cónico 12 metros	\$ 2.049.775
1.4	Brazo para soportar cámara tipo domo PTZ	\$ 116.334
1.6	Gabinete Equipamiento	\$ 286.195
1.15	Alimentación	\$ 130.529
2	<b>FUNDACIONES</b>	
2.1	Fundación para poste de 12 metros	\$ 850.850
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3.433.683</b>



*Contrato*

El valor total del Aumento de Obra N°1 asciende a la suma de **\$3.433.683.- IVA incluido**

*N° 233*

**CUARTO:** Dejase establecido que el nuevo valor del contrato asciende a la suma de **\$180.365.388.- IVA incluido**, considerando la Obra Extraordinaria N°1 y el Aumento de Obra N°1.

*de 2022*

El porcentaje la Obra Extraordinaria N°1 corresponde a un 0,99% y el Aumento de Obra N°1 corresponde a un 1,96% del monto original del contrato.

La Obra Extraordinaria y Aumento de Obra no contemplan aumento de plazo.

**QUINTO:** En todo lo no modificado permanecen vigentes las cláusulas del contrato celebrado entre las partes comparecientes.

**SEXTO:** La personería de doña Evelyn Matthei Fonet para representar a la Municipalidad consta en Decreto Alcaldicio AR. N° 1.283 de fecha 28 de junio del año 2021, la personería de don Ladislau Claudio Revesz Michels, consta de Junta Extraordinaria de Accionistas, reducida a escritura pública de 20 de diciembre de 2016, suscrita ante Notario Público don Germán Rousseau del Río, reemplazante del titular de la vigésimo segunda Notaría de Santiago, documentos que no se insertan por ser conocidos por ambas partes.

**SEPTIMO:** Para todos los efectos legales derivados de la presente modificación de contrato, las partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

**OCTAVO:** El presente instrumento se firma en un original y el Municipio fotocopiará un ejemplar del mismo tenor y fecha, quedando este en poder del contratista y el original, en poder de la Municipalidad.

  
 Evelyn Matthei Fonet  
 Alcaldesa  
 Municipalidad de Providencia

  
 Ladislau Claudio Revesz Michels  
 Representante Legal  
 Sistesa SpA.